盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画
（令和４年度実績）について

１　趣旨

「盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画」の令和４年度年間取組状況を振り返り、今後の着実な実施に繋げていこうとするものである。

２　総括

事業実施段階の調査及び実施設計に基づき、優先順位や工期の見直しの必要が一部生じたものの、計画どおり改修が進められた。

３　詳細

(1) 工事

ア　小学校

（単位：千円）

学校名	計画額（R4当初予算）	**令和４年度実績**	備考
緑が丘小	屋根、外壁改修、キュービクル、受水槽	**屋根、外壁改修、キュービクル、受水槽**	
	142,124	**109,916**	
月が丘小	外壁改修、キュービクル	**外壁改修、キュービクル、火災報知設備**	
	137,573	**106,239**	
見前小	屋根、外壁改修、キュービクル、受水槽	**屋根、外壁改修、受水槽**	
	356,476	**71,649**	Ｒ５年度へ繰越あり
中野小	避難器具	**避難器具**	
	3,597	**2,145**	
高松小	避難器具	**避難器具**	
	4,279	**2,618**	
事業費合計	644,049	**292,567**	

イ　中学校

学校名	令和４年度当初計画	**令和４年度実績**	備考
下小路中	屋根、外壁改修、受水槽、避難器具	**屋根、外壁改修、受水槽**	
	138,523	**129,257**	
上田中	避難器具	**避難器具**	
	5,027	**2,805**	
松園中	避難器具、給水管	**避難器具、給水管**	
	6,974	**3,714**	
事業費合計	150,524	**135,776**	

(2) 設計

学校名	令和４年度当初計画	**令和４年度実績**	備考
小学校	16,951	**10,511**	山岸、松園、中野、本宮、緑が丘
中学校	5,192	**2,891**	大宮
事業費合計	22,143	**13,402**	

	令和４年度当初計画	**令和４年度実績**	備考
総計	**816,716**	**441,745**	